

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI**  
**DOTYCZĄCEJ**  
**BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**  
**ŻYTOWICE gm. Pabianice dz. nr 163**

***Część opisowa została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)***

**1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

Zamierzenie dotyczy realizacji obiektu p.n. budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem odwadniającym oraz oświetleniem hybrydowym.

Zakres robót wynika z kolejności wykonywania robót przy realizacji zakresu zamierzenia tj.:

- roboty ziemne – wykonanie wykopów pod nawierzchnię i podbudowę płyty boiska
- roboty inżynieryjne – budowa drenażu odwadniającego płytę boiska oraz studni chłonnych
- roboty inżynieryjne – wykonanie warstw podbudowy z tłucznia pod nawierzchnię
- roboty betoniarskie – wykonywanie fundamentów wraz z obsadzeniem tulei pod montaż wyposażenia (bramki, kosze, siatka), słupy oświetlenia hybrydowego oraz półkochwyty zabramkowe
- ułożenie warst nawierzchni poliuretanowej
- montaż wyposażenia boiska (bramki, słupki siatki, kosze) oraz siatki półkochwytów
- montaż oświetlenia hybrydowego

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Działka jest zabudowana budynkiem szkolno – przedszkolnym oraz budynkiem dawnej szkoły mieszczącym pomieszczenia straży pożarnej ochotniczej oraz kaplicę kościelną.

Przedmiotowa inwestycja stanowi budowę szkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem odwadniającym oraz oświetleniem hybrydowym.

**3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Przedmiotowa realizacja zadania inwestycyjnego w/w nie powoduje, zgodnie z treścią w/w rozporządzenia zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

**4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania**

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie występują

roboty, które stwarzają szczególne zagrożenia bezpieczeństwa. Zakres robót przedsięwzięcia musi być szczegółowo omówiony z pracownikami przed przystąpieniem do wykonywania.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty szczególnie niebezpieczne przy realizacji tego zadania nie występują. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane np. kierownik budowy powinien, przed przystąpieniem do wykonywania robót udzielić pracownikom instruktażu z zakresu przestrzegania przepisów BHP oraz przedstawić zakres poszczególnych etapów robót i sposób ich wykonania zgodnie z *Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych*

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Przedmiotowa budowa nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. Realizacja zakresu robót zapewnia bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.