

Z P U H Czesław Buczak „P R O F I L”
98-200 Sieradz ul. Daszyńskiego 3/11 tel. tel. 609 075 183

Nazwa obiektu budowlanego i miejscowość	Podwójne powierzchniowe utrwalenie w technologii emulsyjno – grysowej drogi gminnej nr 108263E na odcinku od skrzyżowania za kościołem do skrzyżowania w Gorzewie.	
Adres:	województwo łódzkie, powiat Pabianice, gmina Pabianice, miejscowość Górka Pabianicka i Gorzew, działki nr 22 i 44.	
Inwestor	Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul. Torowa 21;	
Projektant	Z P U H „P R O F I L” 98-200 Sieradz ul. Daszyńskiego 3/11 tel. 609 075 183 inż. Czesław Buczak upr.proj.2735/94	
Rodzaj opracowania	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	
Opracował zespół w składzie:	Nr Uprawnień	Podpisy
inż. Czesław Buczak	upr.proj.2735/94
inż. Robert Krawczyk	
Data wykonania: kwiecień 2013	Nr umowy:	z dnia:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn. : „Podwójne powierzchniowe utwardzenie w technologii emulsyjno – grysowej drogi gminnej nr 108263E na odcinku od skrzyżowania za kościołem do skrzyżowania w Gorzewie”

SPIS ZAWARTOŚCI :

1. CZĘŚĆ OPISOWA	3
1.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego	3
1.2 Wykaz istniejących obiektów	3
1.3 Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa	3
1.4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót	3
1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników	4
1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom	4

Zgodny z §2.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, z dnia 10 lipca 2003 r.).

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego

- 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
 - a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakończeniu robót budowlanych;
 - b) Wykonanie tymczasowego oznakowania pionowego przed przystąpieniem do robót.
 - c) Roboty nawierzchniowe;
 - d) Oczyszczenie nawierzchni z nadmiaru kruszywa;
 - e) Rozebranie tymczasowego oznakowania;

1.2 Wykaz istniejących obiektów

- 2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią

- droga gminna nr 108263E Górka Poduchowna – Okołówce,
- skrzyżowanie z drogą gminną nr 108262E Górka Pabianicka – Szynkielew,
- skrzyżowanie z drogą gminną nr 108270E Górka Pabianicka - Szynkielew - gr. m. Łódź,
- skrzyżowanie z drogą gminną nr 108266E Gorzew – granica miasta Łódź.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa

- 3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- a) Droga gminna nr 108263E – ze względu na ruch drogowy w kierunku Łodzi i Pabianic;
- b) Droga gminna nr 108262E – ze względu na ruch drogowy w kierunku Pabianic i Szynkielewa;
- c) Droga gminna nr 108270E – ze względu na ruch drogowy w kierunku Szynkielewa;
- d) Droga gminna nr 108266E – ze względu na ruch drogowy w kierunku Łodzi i Pabianic;
- d) Tymczasowy magazyn materiałów budowlanych, usytuowany na zapleczu budowy;
- e) Rejon wjazdu do posesji – ze względu na niespodziewane pojawienie się pojazdu;

1.4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

- 4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia:

- prowadzenie robót w pobliżu użytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od b: do e;
- ryzyko wdychania oparów trujących - roboty wymienione w punkcie 1: c;
- prowadzenie robót z użyciem walca – roboty wymienione w punkcie 1: c;

Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1 istnieje zagrożenie: uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku.

1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy:

a) sprawdzić czy posiada on uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych, które ma obsługiwać;

b) sprawdzić czy nie występują przeciwwskazania do pracy na wysokości (jeżeli taka będzie wykonywana);

b) zapoznać i poinstruować pracownika o:

- istniejących zagrożeniach;
- zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej;
- zasadach bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby.

Pracownika należy przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia pracownika należy odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Teren zaplecza budowy należy ogrodzić. Całą budowę należy oznakować według projektu oznakowania na czas prowadzenia robót wykonywanych przez wykonawcę;

2. Drogi technologicznej i dojazdowe prowadzącej do terenu robót nie wolno zastawiać.

3. Wyznaczyć strefy ochronne i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

4. Należy zapewnić wjazd mieszkańców do poszczególnych posesji, przewiduje się tu krótkotrwałe utrudnienia.

5. Należy zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt oraz odzież ochronną;

6. Należy zorganizować zaplecze socjalne na budowie.